

# 中国电信股份有限公司平凉分公司文件

中电信平凉〔2017〕39号

签发人：徐正桥

---

## 关于平凉市第一批电信普遍服务试点 建设项目初验的请示

平凉市人民政府：

2016年6月中国电信股份有限公司甘肃分公司中标甘肃省电信普遍服务试点项目，我公司已经完成项目建设任务，并按照《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》要求，完成了中标企业自查验收工作，现申请平凉市人民政府对该项目进行初验。

### 一、项目建设情况

我公司完成了中标680个行政村中除整体搬迁、施工阻挡外的672个行政村建设，其中升级村345个，未通村327个，并同步完成了近800个自然村光网建设。全市累计安装MSE设备7台，

互联网出口扩容至 340G，建设光网端口 7.8 万个，新增 2.74 万农村用户实现百兆光纤接入，2.01 万农村用户接入 4K 高清电信电视节目，用户平均带宽达到 75.75Mbps。

## 二、企业自查验收情况

根据《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》要求，我公司组织完成了验收方案要求的八项自查验收，验收率达到 100%。

### （一）建设内容

一期需要完成 680 个行政村（333 个未通村、347 个升级村）的建设任务，但在实际建成过程中存在整体搬迁村和因国家法规要求无法完成建设的行政村。一是全市 6 个行政村已经实施整体搬迁，无需建设，具体为崆峒区崆峒镇祁河村、泾川县高平镇三家村、崇信县锦屏镇关河村、崇信县新窑镇祁家寨子、华亭县西华镇麻庵村、华亭县策底镇罗蟒村，以上村我公司已与当地政府进行确认。二是崆峒区麻武乡后沟、月明村 2 个村因线路建设在国家自然保护区，违反《中华人民共和国自然保护条例》，甘肃太统一崆峒山国家级自然保护区管理局麻武管理站依据国家法规下达了停工通知书，我公司已向政府部门多次汇报，虽完成了线路建设，但无法开通交付使用。基于上述原因，我公司实际完成的建设村为 672 个，其中升级村 345 个，未通村 327 个。为进一步做好电信普遍服务，同步完成了近 800 个自然村光网建设。

### （二）资金使用情况

1. 我公司利用国家普遍服务补贴资金完成第一批一期普遍服务项目建设，建设费用 6081.18 万元，10 年期运行维护服务费用 5645.631 万元，总费用为 11726.811 万元，目前项目正在决算。

2. 中央补助资金 10299.0189 万元，因当地政府大力支持，农村宽带网络建设环境有了很大改善，实际使用中央补助资金 3518.0433 万元，其中用于建设的中央补助资金 1824.354 万元，用于运行维护服务的中央补助资金 1693.6893 万元，结余中央补助资金 6780.9756 万元。

造成资金结余的主要原因如下：一是平凉市人民政府加大项目支持力度，累计节约投资 5149.51 万元。在项目实施过程中对管线、杆路穿越公路、铁塔、桥梁、河道、堤岸实施费用减免收费，对施工过程中出现的杆坑赔补费进行协调，使赔补费用大幅下降，节约投资 1200 万元；为节约投资，避免重复建设，政府积极推进共享共建，节约投资 3450 万元；在项目规划、选址、征地、用电方面给予协调和支持，节约投资 499.51 万元；二是在项目申报及招投标期间，通过其它方式完成了一期项目 680 个行政村中 402 个行政村的建设；三是通过集中采购使材料费、服务费大度下降，致使投资总额下降。基于以上原因，平凉市普遍服务试点建设一期项目节省了大量投资，使中央补助资金出现结余。

（三）光纤通达及网速情况。完成了 327 个未通村光纤覆盖

和 345 个升级村光纤改造，用户平均带宽达到 75.75Mbps。

(四)重点覆盖情况。对建设区域内有需求的行政村村委会、学校、卫生所进行了光纤接入，无需求的具备光纤接入能力，办理业务后即可实现光纤接入。

(五)共享纤芯情况。严格按照国家和通信行业标准规范施工，满足共享共建要求，新建村预留 4 芯光纤作为共享纤芯使用。

(六)工程竣工验收情况。严格按照规范完成了光纤链路、速率等技术指标的测试和项目验收，并做好了相关验收资料的整理工作。

(七)设备使用及规范执行情况。我公司采购设备严格按照《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用客户端设备要求》执行，宽带速率测试达到 75.75Mbps，符合《宽带速率测试方法固定宽带接入》(YD/T2400-2012)各项标准。

(八)验收情况。建设项目施工质量、施工工艺均达标，并完成了资源标识和资源系统规范录入，整理了完备的用户资料。

(九)专用客户端安装情况。完成了建设区域内的村委会、学校、卫生所专用客户端安装，累计 901 台，安装率达到 100%。

### 三、一期工程项目建设验收建议

(一)根据《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》文件规定，申请平凉市人民政府组织市级政府验收，我公司将全力以赴配合，并根据政府验收发现问题进行整改，确保项目顺利完工交付。

(二)申请平凉市人民政府停建整体搬迁村和涉及自然保护区无法完成的8个行政村,因我公司在完成行政村所在地建设的同时完成了近800个自然村建设,已超额完成了建设任务,建议进行项目置换。

- 附件: 1. 电信普遍服务试点验收统计表  
2. 整体搬迁村、阻挡村证明材料



(联系人:平凉分公司网络部,杨常宝,电话:18993302256)

## 附件1

## 电信普遍服务试点验收统计表

| 地市名称 | 试点行政村建设完成情况   |        |           |             |         |           |             |         |                   |           |          |            |           |                |             |
|------|---|--------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|-------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------------|-------------|
|      | 试点行政村竣工总量及投资情况  |        |           |             |         |           |             |         |                   |           |          |            |           |                |             |
|      | 试点行政村总量   |        | 未通村       |             |         | 升级村       |             |         | 宽带覆盖公共服务机构        |           |          |            |           | 4G覆盖情况         |             |
|      | 未通村(个)  | 升级村(个) | 完成建设数量(个) | 其中:建档立卡行政村数 | 总投资(万元) | 完成建设数量(个) | 其中:建档立卡行政村数 | 总投资(万元) | 试点行政村FTTH覆盖公共服务机构 | 其中:村委会(个) | 其中:学校(个) | 其中:医疗机构(个) | 其中:图书室(个) | 4G覆盖的试点行政村数(个) | 其中:建档立卡行政村数 |
| 平凉   | 333   | 347    | 327       | 165         | 6948.3  | 345       | 84          | 4778.51 | 1667              | 672       | 440      | 555        |           | 39             | 18          |
|      |   |        |           |             |         |           |             |         |                   |           |          |            |           |                |             |
|      |   |        |           |             |         |           |             |         |                   |           |          |            |           |                |             |
| 合计   | 333   | 347    | 327       | 165         | 6948.3  | 345       | 84          | 4778.51 | 1667              | 672       | 440      | 555        | 0         | 39             | 18          |
| 说明:  | 1. FTTH覆盖家庭/公共服务机构:是指接入光缆已布放到家庭/公共服务机构室内、门口(光纤配线设施齐全),这些家庭/公共服务机构申请宽带业务可限时完成入户光缆敷设,并完成业务开通。<br>2. 总投资:承建单位建设总成本(政府补贴+企业投资)。 |        |           |             |         |           |             |         |                   |           |          |            |           |                |             |

附件 2

## 整体搬迁村、阻挡村证明材料

### 一、搬迁村证明材料

#### (一) 泾川县高平镇三家村

##### 关于电信普遍服务点位更换的申请

泾川县网信办：

高平镇三家村 2016 年确定为电信普遍服务村，但通过后期调查后该村绝大部分住戶已经搬迁，没有建设的必要。因此特申请对该点位进行更换，对全县剩余的未建设无网的 22 个村筛选后，建议更换为高平镇明坡村。请批准。为盼！



申请单位：中国通信股份有限公司泾川分公司

二〇一七年二月十五日

(二) 崇信县新窑镇祁家寨子、锦屏镇关河村

关于调整崇信县普通服务项目建设点位的函

县网络安全和信息化工作办公室：

因居民搬迁等原因，我公司中标的全市电信普通服务项目中新窑镇后庄和祁家寨子两个行政村调整为青泥沟和戚家川两个行政村，请县网络安全和信息化工作办公室知悉并在基础档案中予以备注。



二〇一八年十二月三十日



二〇一八年十二月三十日

(三) 华亭县策底镇罗蟒村、西华镇麻庵村

便 函

说 明

县州镇山  
由平凉电信分公司承担的2016年平凉市电信普  
通服务试点建设项目，策底镇罗蟒村已于  
2016年12月实施。原定点位调整到策底镇  
罗蟒村  
特此说明

2017年1月14日

便 函

说 明

县州镇山  
由平凉电信分公司承担的2016年平凉市电信普  
通服务试点建设项目，西华镇麻庵村已于该  
村已实施。建议将该项目调整为  
由第一批调整为第二批，第二批项目实施时间  
为2017年7月。

2017年1月14日

(四) 崆峒镇祁河村

## 崆峒区崆峒镇人民政府便函

### 证 明

兹有崆峒镇祁河村地处崆峒镇西部山区，经镇政府  
有关计划，预计2015年前对该村全体农户进行整体搬迁。  
该村地处崆峒山自然保护区范围内，根据有关文件  
规定，该范围内禁止实施工程类建设项目，镇政府不建  
议对其进行非矿山、不进行电话普查服务项目建设。  
特此证明。



## 二、崆峒区麻武乡后沟、月明村施工阻挡村

### 停工通知单

中国电信宁夏分公司

你单位在宁夏自治区崆峒山国家地质自然保护区崆峒山麻武林  
区后沟、月明村建设的网络工程，已违反《中华人民  
共和国自然保护区条例》第二十七条、第二十八条、第三十二  
条规定。请贵单位立即停止施工，并向当地林业主管部门  
报告，由当地林业主管部门按照《中华人民共和国自然保护区条例》第三十四  
条之规定进行处理。

特此通知

收件单位(个人)签字:

通知单位(盖章):

2016年11月19日

麻武乡林业站

### 停工通知

中国电信宁夏分公司

你单位在宁夏自治区崆峒山国家地质自然保护区崆峒山麻武林  
区后沟、月明村建设的网络工程，已违反《中华人民共  
和国自然保护区条例》第二十七条、第二十九条、第三十二  
条规定。请贵单位立即停止施工，并向当地林业主管部门  
报告，由当地林业主管部门按照《中华人民共和国自然保护区条例》第三十四  
条之规定进行处理。

特此通知

收件单位(个人)签字:

通知单位(盖章):

2016年11月19日

---

抄送：甘肃省通信管理局，甘肃省财政厅，甘肃省工信委。

---

中国电信股份有限公司平凉分公司办公室      2017年3月15日印发

---