

普通商秘

# 中国电信股份有限公司酒泉分公司文件

中电信酒泉〔2017〕42号

签发人：李侃

---

## 关于酒泉市第一批电信普遍服务 建设项目初验的请示

酒泉市人民政府：

根据国家关于完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制的相关要求以及甘肃省通信管理局的具体安排，按照《甘肃省2016年度电信普遍服务试点建设项目合同》约定，截止2017年3月15日，我公司承建的酒泉市第一批普遍服务试点建设任务已基本完成，基本达到合同约定验收条件。按照《甘肃省电信普遍服务试点建设验收方案》及《甘肃省通信管理局

关于加快第一批电信普遍服务试点项目竣工验收工作的通知》（甘通局发〔2017〕号）文件要求，我公司已基本完成该项目的自验，现申请对该项目进行初步验收，并将具体情况报告如下：

### 一、项目基本情况

按照《甘肃省 2016 年度电信普遍服务试点建设项目合同》约定，我公司承建酒泉区域内 390 个行政村的宽带网络建设任务，其中未通村 59 个、升级村 331 个，并保证至少 10 年以上的稳定运行维护。

### 二、我公司履约合同约定关键指标完成情况

（一）完成酒泉市 378 个行政村的宽带建设任务，完成率达 96.9%，其中未通村 50 个，升级村 328 个。此外，我公司对其中 272 个村组进行了由行政村到自然村的延伸建设。

（二）全市累计已安装 1053 台普遍服务专用客户端，360 个行政村均已安装至少 1 台专用客户端。

（三）已建成行政村实现 100%光纤通达，光纤网络至少通达行政村驻地村委会、中小学（含教学点）、卫生所等公共服务机构。

（四）已建成网络速率满足通信行业标准《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）的要求，单用户接入速率达到 12Mbps 以上。

（五）工程建设符合有关国家和通信行业标准规范，试点

任务应满足共建共享相关要求。

### 三、目前项目存在的一些问题

(一) 截止 2017 年 3 月 15 日，我公司还未完成肃北鱼儿红等 12 个村组的建设任务。其中，肃北红柳峡村、鹰嘴山村、金庙沟村，阿克塞大坝图村等山区牧业村，因冬季降雪封山等恶劣气候原因长时间无法施工导致暂未完成建设任务；阿克塞安南坝村施工需穿越野骆驼自然保护区，在甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局批复同意后方可施工，当地政府正在协调；阿克塞苏干湖村，肃北金沟村、鱼儿红村施工被当地牧民阻挡，暂无法施工，当地政府正在积极协调；金塔双湾村地处十四号空军基地边缘，通信线路需穿越基地辖区，金塔县政府正在积极协调军方，等待军事管理区批复；肃北马鬃村、音凹峡村、明水村因原村委会搬迁至马鬃山集镇，原行政村已无人居住，马鬃山镇政府要求我公司在 2017 年 4 月中旬开始借马鬃山镇人行道建设之际完成集镇区域的光纤宽带建设。

(二) 个别行政村我公司宽带普遍服务建设工作已完成，但由于该行政村暂无我公司用户，目前仍无法安装普遍服务专用客户端。

### 四、下一步工作计划

(一) 3 月底前完成肃北红柳峡村、鹰嘴山村、金庙沟村，阿克塞大坝图村的建设任务；积极向相关部门汇报，待批复同

意后完成被阻挡区域行政村的建设任务；4月份按照马鬃山镇政府的规划要求完成马鬃山集镇区域的建设工作。

（二）按照合同约定落实相关资费优惠政策，加快普遍服务建设区域的业务推广，使农民尽早享受信息化带来的发展红利。3月底前完成普遍服务覆盖区域专用客户端上线工作。

（三）落实普遍服务运行维护承诺，建立长期的运行维护机制及质量管理体系，确保普遍服务区域内网络长期稳定运行。

特此请示，请批复。



（联系人：中国电信酒泉分公司，李侃，电话：13399407036）

---

抄送：甘肃省通信管理局，甘肃省财政厅，甘肃省工信委

---

中国电信股份有限公司酒泉分公司办公室

2017年3月20日印发

---